

2023-02-16

Kommunstyrelsen

## Slutredovisning, Lokaler arbetsförmedlingen, projekt 61601

Kommunstyrelsen anvisade 2017-08-31, KS § 118, 5 mkr i budget för Projektering iordningställande av lokaler för Arbetsförmedlingen m fl, ombyggnation av Kv Valhall 2.

Kommunfullmäktige anvisade 2018-06-18, KF § 40, 49,3 mkr för ombyggnation av KMV, del av kv Valhall 2, finansiering.

### Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Budget	5 000 000
Budget	49 309 000
<b>Totalt</b>	<b>54 309 000</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	61 318 659
<b>Underskott</b>	<b>- 7 009 659</b>


### Kommentarer


Kostnader överskreds därför byte av enhetliga fönster gjordes som var mycket dyrare än ursprungligt budgeterat.

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av ombyggnation lokaler arbetsförmedlingen, projekt 61601 med ett underskott på 7 009 659 kronor

  
Gun Törnblad  
Samhällsbyggnadschef

  
Stefan Barklund  
Interim fastighetschef