

2021-10-25

Kommunstyrelsen

Slutredovisning, moduler grundsärskola, projekt 61618

Kommunstyrelsen anvisade 2020-06-04, KS 2019/652 § 95 890 000 kr i budget för tillfälliga lokaler för grundsärskola.

Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Budget	890 000
Totalt	890 000

Resultat	Kronor
Total kostnad	2 232 041
Underskott	-1 342 041

Kommentarer

VME tog ut anläggningsavgift på 872 264 som jag vet var det diskussion om priset de var inte överens så fakturan låg över ett år innan vi beslutade att betala den. (Martin)

Förslag till beslut


Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande slutredovisning av moduler grundsärskola, projekt 61618 med ett underskott på 1 342 041 kronor



Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef



Stefan Barklund

Interim fastighetschef



KS § 95
Ks au § 166

Dnr 2019/652

Tillfälliga lokaler för grundsärskolan, anslag av medel

I avvaktan på byggnation av ny grundskola med integrerad särskola, bedömer utbildningsnämnden att det behövs tillfälliga lokaler för grundsärskolans verksamhet, med placering så att skolskjuts kan angöra i nära anslutning till lokalerna.

Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler till grundsärskolans verksamhet inför hösten 2020 enligt utbildningsnämndens förslag.

Fastighetssamordningen har inventerat tillgången på befintliga möjliga/lediga lokaler, men inga lokaler som möter verksamhetens behov har kunnat identifierats.

Fastighetssamordningen föreslår att tillfällig modulbyggnad hyrs in med placering i hörnet på Nygård mot Skogsbynsskolan/Sagostugan.

Arbetsutskottet beslutade 2020-05-05 att uppdra till fastighetssamordningen att låta genomföra en upphandling av tillfälliga lokaler i form av modulbyggnad motsvarande grundsärskolans behov.

Fastighetssamordningen har låtit upphandla tillfälliga lokaler i form av modulbyggnad för grundsärskola.

Arbetsutskottet beslutade 2020-06-02

att anta Expandia Moduler som leverantör av tillfälligt inhyrd modulbyggnad för särskoleverksamhet

att uppdra till fastighetsansvarig att teckna avtal med antagen leverantör samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att anvisa 890 000 kr för iordningställande av mark för modulbyggnaden med finansiering genom kommunstyrelsens investeringsreserv.

Skickat till
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

projekt 61618